

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

وزارة التعليم
Ministry of Education

الرقم

التاريخ

المشروع

الرمز: ١٢٩٠٢٠٨٢١٤
الرمز: ١٢٩٠٢٠٨٢١٤

1438
1442/09/17
ملف



وفقه الله

سعادة مدير عام المشتريات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد

تجدون برفقة اصل وصورة من المستخلص رقم (٣٥) واصل التقرير الدوري رقم (٣١)

مشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات

قيمة الأعمال المنجزة ٤٢٣٨١٢,١٦ فقط مبلغ وقدره أربعمائة وسبعة ألف وخمسمائة ريال وستة وخمسون هلة فقط لا غير

١٤٤٢/٠٨/٢٤ هـ لاتخاذ اللازم نظاما ، ودمتم .

حيث تم الحصر بتاريخ

مدير ادارة شئون المباني

م / فهد بن عايده المدرع

عايض بن مجلي ال مجلي

تاريخ وروده

تاريخ صدوره

رقم وارد إدارة العقود الانشائية

رقم صادر إدارة العقود الانشائية

المكرم مدير الادارة المالية بالوزارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد

تجدون برفقة الاوراق الخاصة بالمستخلص رقم دفعه رقم : للمشروع عالية علما بان :

الضمان النهائي رقم : في / / ١٤ هـ بنك فرع:

ضمان السلفة رقم : في / / ١٤ هـ بنك فرع:

قيمة ضمان السلفة / ريال المبلغ المطلوب تحفيضة ريال الباقي ريال

عنوان المقاول المذكور :- اخرج طريق الملك فهد جنسيته : سعودي

ص. ب (١٥٤٠) الرمز البريدي (١١٩٤٢) سجل تجارى (١٠١١٠٠٨٢١٤)

لاتخاذ اللازم نظاما . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مدير ادارة العقود الانشائية

الاسم /

التوقيع /

تاريخ الحصر	
لا اعتماد الصرف	
رقم أمر الدفع	
التاريخ	14 / / هـ

مدير ادارة المالية بالوزارة

الاسم /

التوقيع /

ملحوظة هامة : يحضر هذا من اصل وثلاث صور تبقي احدهما لدي ادارة التربية والتعليم بالمنطقة او ادارة المشاريع والصيانة والثانية لدي ادارة العقود الانشائية واصل وصورة للإدارة المالية بالوزارة وتعاد الصورة الثالثة من الادارة المالية بالوزارة الي مكتب الوكيل للمباني والتجهيزات المدرسية اولا بأول بعد استكمال اجراءات الصرف .

BENA AL-AZEERAH CO.

Limited Liability Company

General Contracting For Building
Electromechanical. Water Works



شركة بناء الجزيرة للمقاولات

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والميكانيكية والإلكترونية والمياه

الموضوع :- بشأن المستخلص الجاري رقم (35)

الرقم :- 42/509/ص

التاريخ :- 2021 /04/26 م

وفقه الله

سعادة / مدير إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

إشارة لمشروع تنفيذ مجمع النويعة التعليمي للبنات بمحافظة وادي الدواسر
مقاولتنا عليه يسرنا أن نرفق لسعادتكم أصل المستخلص الجاري رقم (35) عليه
أمل من سعادتكم التفضل بالإيعاز لمن يلزم نحو إنهاء إجراءات صرف مستحقائنا
لقاء المستخلص الجاري رقم (35) وذلك لسرعة دفع حركة سير العمل بالمشروع

شاكرين ومقدرين لسعادتكم حسن تعاونكم

ولسعادتكم خالص تحياتي وتقديري

المدير العام

عبد صالح

م / صالح عبد العزيز الخنين

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

رقم الترخيص
12002139

2073
1442/09/17
0



حيدر لبيب
مدير عام

وزارة التعليم
وكالة الوزارة للمباني
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
خلاصة بيانية عن مشروع / إنشاء مجمع التوعية التعليمي للبنات — مقولة شركة بناء الجزيرة للمقاولات

رقم المشروع : 24/01/000/0350/10/03/4		تاريخ استلام الموقع 1435/08/06 هـ		تاريخ التعاقد : 17/12/1434 هـ		مدة التعاقد : 240+90+360+900 يوم	
ملاحظات		المتبقي	المبلغ الصافي المستحق صرفه	الحسميات	المبلغ المستحق قبل الحسم	اجمالي الدفعات المصروفة	اجمالي قيمة البنود المنفذة
		6655276.69	423812.16	—	423812.16	19804287.47	20228099.63
	فقط ستة مليون وستمائة وخمسة وخمسون ألف ومائتان وستة وستون ريال وتسعة وستون هلاله فقط لا غير	أربعمائة وثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة وإثنى عشر عشر هلاله فقط لا غير	عشرون ألف وثمانمائة وإثنى عشر عشر هلاله فقط لا غير		أربعمائة وثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة وإثنى عشر عشر هلاله فقط لا غير	فقط تسعة عشر مليون وثمانمائة وأربعة آلاف ومائتان وسبعة وأربعون هلاله فقط لا غير	فقط عشرون مليوناً ومائتان وثمانية وعشرون ألفاً وتسعة وتسعون ريال وثلاث وستون هلاله فقط لا غير
	ستة وعشرون مليون وثمانمائة وثلاثة وستون هلاله فقط لا غير	ستة وعشرون مليون وثمانمائة وثلاثة وستون هلاله فقط لا غير	ستة وعشرون مليون وثمانمائة وثلاثة وستون هلاله فقط لا غير		ستة وعشرون مليون وثمانمائة وثلاثة وستون هلاله فقط لا غير	ستة وعشرون مليون وثمانمائة وثلاثة وستون هلاله فقط لا غير	ستة وعشرون مليون وثمانمائة وثلاثة وستون هلاله فقط لا غير

المهندس المشرف

مدير ادارة شؤون المباني

عبد

م/ فهد بن عايد المديع

م/ وائل سيد

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

صفحة رقم (2)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند			
	0.00	18600.00	6200.00	0.00	0.00	عدد	تربة حديدية بعمق متر (2.5 متر) وتلغز مع السور	813
	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	م.م	كسوة من الرخام الطبيعي لزوم السلام بالموقع العام	314
	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	م.م	طروفيات خرسانية مشطوبة سابقة الصب (ملونه)	1214
	0.00	6050.00	55.00	0.00	0.00	م.م	ترابيع رخام طبيعي 2.5*40*40 سم المدخل الرئيسي	1314
	0.00	345000.00	75.00	0.00	0.00	م.م	طوب رصف مترابط (إنترلوك)	1414
	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	م.م	لحكه خرسانية عادية بالشابلون اللازم بسبك لا يقل عن 4 سم	115
	16617.60	20400.00	40.00	415.44	510.00	م.م	طبقة عازلة رطوبية لفلج مكرنة من طبقتين	215
	10340.00	99000.00	10.00	1034.00	9900.00	م.م	طبقة عازلة دهان وجهان بترامين حسب المواصفات	315
	0.00	3000.00	25.00	0.00	0.00	م.م	بياض اسمنتي مانع لمرور المياه	415
	15400.00	14850.00	55.00	280.00	270.00	م.م	كفيس منقبي طوب اسمنتي مصمت سمك (10 سم)	515
	42357.60	506900.00					اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابق)

المهندس المشرف

مدير إدارة شئون المباني

شركة إنشاء الجزيرة للتعليمية
مشروع مجمع التويعمة التعليمي للبنات
وادي الدواسر



هـ 1435/08/6

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

يوم 90+240 + 900+360

مدة تنفيذ العملية :

ريال 26883376.32

اجمالي قيمة الصنية :

هـ 1442/08/24

تاريخ الزيارة :

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

صفحة رقم (3)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند				
	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	3.00	عدد	توريد ملم الطوبويع عرض و ارتفاع مناسيب للخرق الأرضي	65
	0.00	5400.00	900.00	0.00	6.00	6.00	عدد	غطاء خران المياه الأمن من الحديد الزهر للخران الأرضي	75ب
	0.00	220000.00	80.00	0.00	2750.00	2750.00	2م	إزالة المنشآت القديمة بالموقع الى منسوب التأسيس	11ب
	0.00	42600.00	60.00	0.00	710.00	710.00	م ط	إزالة المنشآت القديمة بالموقع " لسور "	11ج
	9000.00	3000.00	3000.00	3.00	1.00	1.00	عدد	إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خران أرضي)	11ح
	3000.00	3000.00	3000.00	1.00	1.00	1.00	عدد	إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خرق صرف)	11د
	2000.00	2000.00	2000.00	1.00	1.00	1.00	عدد	إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خران تحليل)	11هـ
	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	36.00	م ط	درج خرساله مخدوم لزوم غرف الكهرباء	54
	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	24.00	عدد	جاسات لطلاب خارجيه حسب المخططات	184
	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2080.00	2م	توريد تركيب مفلات تغطيه من هيكل معنفي وخيام pvc	103
	14000.00	276000.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مدنى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

مندوب التعليم

مدير إدارة شئون المباني

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر

م/ قائل سند

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

صفحة رقم (5)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تأجيله العملية : 90+240 + 900+360 يوم
اجملى قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيادة : 1442/08/24 هـ

ملاحظات	مستحققات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	14800.00	100.00	0.00	148.00	590.00	م ط	كل لحسن مسلح مقاس 35 * 4 متر	2/5/23/3/4
	0.00	11020.00	190.00	0.00	58.00	100.00	م ط	كل لحسن مسلح مقاس 50 * 4 متر	3/5/23/3/3
	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	1150.00	م ط	كل لحسن مسلح مقاس 185 * 4 متر	7/5/23/3/3
	0.00	0.00	180000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	إيصال التخلي الكهربي وإيصاله للمشروع بقدره (1250 أسير) عند جرد 400/230 طمناً لقرار مجلس الوزراء رقم 169 بتاريخ 1419/8/13 مع كافة ما تنطلي شركة الكهرباء من مواصفات وشروط وتجهيزات إضافية (معدات كوابل وتواطع بأعمال إنشائية) كلف طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 1419/8/13	34 /3 /3
	0.00	25820.00							

اجمالي الصفحة :

(1) مدنى منطقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مخالفة)

مندوب المقاول

م / محمد السند

المهندس المشرف
م / محمد السند

مدير إدارة شئون المباني

م / محمد بن عبد العزيز

مركز تنمية البنية التحتية للمقاولات
مستخرج مجمع النويمة التعليمية
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
 مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
 اجملى قيمة العملية : 26883376.32 ريال
 تاريخ الزيادة : 1442/08/24 هـ

الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم
 إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
 إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات
 المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
 مستخلص جارى رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

صفحة رقم (6)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القلة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
الاصال الاعتيادية فوق سطح الارض لجميع وحدات المشروع									
	7500.00	85200.00	30.00	250.00	2840.00	2840.00	2م	خرسطة عادية سمك 10 سم	1117
	712.80	13500.00	45.00	15.84	300.00	300.00	2م	خرسطة عادية سمك 15 سم أسفل الأرضيات	3117
	0.00	15471.00	450.00	0.00	34.38	36.00	3م	خرسطة عادية خفيفة لملئ فراغ السقوط	4117
	17875.00	184600.00	65.00	275.00	2840.00	2840.00	2م	خرسطة مسلحة أسفل الأرضيات سمك 15 سم مسلحة تسليح خفيف (8@5م أو 10@5م) في الإتجاهين	10117
	282000.00	1296000.00	1200.00	235.00	1080.00	1080.00	3م	خرسطة مسلحة للهيكل العام حسب المواصفات	1118
	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	8720.00	2م	خرسطة مسلحة للأسقف الفروغة عوردة (32سم)	3118ب
	0.00	158853.75	55.00	0.00	2888.25	4100.00	2م	مبلى سمك 10 سم	1119
	0.00	140760.00	60.00	0.00	2346.00	3640.00	2م	مبلى سمك 15 سم	2119
	0.00	384720.00	70.00	0.00	5496.00	6560.00	2م	مبلى سمك 20 سم غير مغزول	3119
	30421.50	40800.00	85.00	357.90	480.00	480.00	2م	مبلى بلوك اسمنتي سمك (20سم) بعزل حراري	11519
	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	120.00	2م	بلاط موزايكو كسر رخام (30*30*3 سم)	1120
	338509.30	2319904.75					اجمالي الصفحة		

(1) مدى مطابقة الاعمال للترتيب والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

مدير إدارة شئون المباني
 م / فهد بن علي محمد

مديرية التعليم
 مشروع مجمع النويمة التعليمية للبنات
 مدير إدارة شئون المباني
 وادي الدواسر

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/08/24 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند				
		ريال							
	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	40.00	2م	توزيع بلاط اسمنتي لمحدود المعالين	- /4/20
	0.00	41787.00	75.00	0.00	0.00	560.00	2م	أعمال بلاط سير اسمنتي للارض متبنايت (25*0.8*0.8 سم)	- /4/20
	0.00	22500.00	75.00	0.00	0.00	300.00	2م	أعمال بلاط لخر سير اسمنتي للارض متبنايت مقام للأحضان (25*0.8*0.8 سم) لأرضيات المعامل	هـ /5/20
	0.00	643758.00	95.00	0.00	0.00	7040.00	2م	أعمال بلاط سير اسمنتي للارض متبنايت (40*40*1.2 سم) شبه مستوول مع لإتير لاق	هـ /5/20
	25920.00	154080.00	180.00	144.00	856.00	856.00	م ط	كميرة للسلام الداخلية القنعة و الداعة زخام جرانيت	هـ /7/20
	1080.00	46800.00	180.00	6.00	260.00	260.00	2م	توزيع لمصفقات السلام و أرضيات المعالين من الزخام الجرانيت (40*40*2سم)	8/20
	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	24.00	م ط	كوتر تخديم (منصعة مثبنة بالحدان) من زخام طبيعي سمك إسم وعرض (80 سم) للمخلة	9/20
	0.00	14256.00	270.00	0.00	52.80	140.00	م ط	كوتر تخديم (منصعة مثبنة بالحدان) من زخام طبيعي لجانبة شباك الدار له سمك إسم وعرض (50 سم)	11/20
	2376.00	11880.00	270.00	8.80	44.00	44.00	م ط	كوتر تخديم (منصعة مثبنة بالحدان) من زخام طبيعي سمك 50 سم	21/21
	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	8720.00	2م	بياض تخشين لاسقف البوردي	12/20
	6500.00	344500.00	25.00	260.00	13780.00	13780.00	2م	بياض تخشين (لجمله) الحوائط الداخلية وحوائط الممرات و القناء الداخلي	1/21
	35876.00	1279561.00						اجمالي الضمكه :	

شركة بناء الجزيرة للتعليم والبنات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي للبنات
وادي الدواسر

المهندس المشرف
م / والي سيد

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد الله

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية :

90+240 + 900+360 يوم

اجملي قيمة العملية :

26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة :

1442/08/24 هـ

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	في حدود البند				
الاصصال الاعشادية فوق سطح الارض لجميع وحدات المشروع									
	43890.00	52200.00	30.00	1463.00	1740.00	2م	2م	بيض تخشين لخدمة (الوحدات الخارجية " واحيات ") دراسي +مستلزم	2/21
	0.00	48000.00	30.00	0.00	1600.00	2م	2م	دهانات بلاستيكية مقاومة للعوامل الجوية رتبة امركية خارجية باللون المطلوب (دراسي +دراسي)	5/21
	0.00	215180.00	70.00	0.00	3074.00	2م	2م	بلاط سيراميك للوحدات مقاس (25 × 33 × 0.8 سم	7/21
	0.00	37600.00	80.00	0.00	470.00	2م	2م	بلاط سيراميك للوحدات مقاس (25 × 33 × 0.8 سم	7/21
	80000.00	640900.00	100.00	800.00	6409.00	2م	2م	اصصال التكمية للوحدات الخارجية بمادة كسر الرخام الملون	24/21
	15600.00	379200.00	120.00	130.00	3160.00	2م	2م	بند تشطيب السطح الاخير ويتكون من : أ - طليقة عازلة للرطوبة من طليقتين (2 × 4 سم) . ب - خرسانة عازلة للحرارة بالبول يفسلح 4سم ج - طليقة عازلة للحرارة من البوليسترين المبثوق سم 5 سم د - رمل هـ - بلاط موزاييك كسر حجر بلنبي 30 × 30 سم .	5/17 3/22 /22 1/22
	2594.00	9600.00	40.00	64.85	240.00	2م	2م	طليقة عازلة للرطوبة سمك 4 سم طليقتين من ثقافت البتومين المعوية بالزيت البوليستر لخدمات الأرض العورية	1/22
	0.00	51621.02	22.00	0.00	2346.41	2م	2م	طليقة عازلة للحرارة راسيه من البوليسترين المبثوق	7/22
	142084.00	1434301.02							

اجمالي الصفحه :

اجمالي الصفحة :

المهندس المشرف

م/ والى سيد

مدير إدارة شئون المباني

م/ فهد بن عابد الطويل

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجملى قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيادة : 1442/08/24 هـ

مشروع : مجمع التويعمة التعليمى للنبات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	260.00	2م	دفعات بلاستيكية ريع لماع للمواظ الداخلية ناعسة الشمس	2 / 23
	0.00	228800.00	22.00	0.00	10400.00	13520.00	2م	دفعات بلاستيكية (رنة امريكية) للمواظ الداخلية واسقف الطرقات ختلة الشمس	4 / 23
	0.00	3300.00	22.00	0.00	150.00	9140.00	2م	دفعات بلاستيكية (رنة امريكية) للأنقف والطرقات ناعسة الشمس	4 / 23
	0.00	107000.00	500.00	0.00	214.00	312.00	2م	شبابيك الومنيوم شفاف سكوريت حسب المذاج والأبعاد الموصدة بالخططات	1 / 26
	0.00	264000.00	2200.00	0.00	120.00	120.00	2م	إضاءة مسؤوية	2 / 26
	0.00	332150.00	650.00	0.00	511.00	640.00	2م	شبابيك الومنيوم زجاج مزدوج مثبث (6-12-6) كركب بالعمود والقرارات الثابتة والغرف الإدارية	3 / 26
	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	12.00	2م	أبواب الومنيوم حسب المذاج والأبعاد الموصدة فى الخططات	1 / 26
	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	24.00	2م	نوافذ من شرائح الحديد المجلان او الومنيوم كسرات	6 / 26
	0.00	51000.00	300.00	0.00	170.00	192.00	2م	توريد وتركيب مصببات حديدية	1 / 27
	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	16.00	مط	سطح بحصى لخزان المياه	2 / 27
	0.00	600000.00	1000.00	0.00	600.00	696.00	2م	أبواب معدنية جوفاء حسب المذاج والأبعاد الموصدة بالخططات	6 / 27
	0.00	1586250.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

مدير إدارة شئون المباني

م / والى سيد
م / فهد بن عبد العزيز
م / فهد بن عبد العزيز

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمى
وادي الدواسر

المجلس الأعلى للتعليم

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

سدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

اجملي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/08/24 هـ

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

صفحة رقم (10)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	في حدود البند			زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	الإعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض لجميع وحدات المشروع								
	0.00	36540.00	630.00	0.00	58.00	84.00	2م	باب حديد و تجليد صاج حسب تفاصيل شركة الكبرياء	8/27
	0.00	8640.00	450.00	0.00	19.20	40.00	2م	شباك حديد حسب تفاصيل شركة الكهرباء	9/27
	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	200.00	م ط	زاوية حديد مقنن 5*50*50 سم	11/27
	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	60.00	2م	صاج بقلوة لغطاء مجرى الكيولات	12 /27
	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	140.00	م ط	حاجز مواسير حديد مجنن	34 /27
	0.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	4.00	عدد	توريد وتركيب صلبى علم بالسطح الأخير	1 /28
	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	4.00	عدد	توريد وتركيب صلبى علم بساحة تجمع الطلاب	1 /28
	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	72.00	عدد	توريد وتركيب سبورات حائطية	2 /28
	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	300.00	2م	لوحات اعلايه من الواح الطين الطبيعي	7 /28
	7250.00	58000.00	145.00	50.00	400.00	400.00	2م	توريد وتركيب سقف مستطلة من بلاطات معدنية مخزومه حسب المخططات	14 /28
	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	140.00	عدد	لوحات ارشديه	21 /28
	7250.00	103180.00	اجمالي الصفحه :						

(1) مدى مطابقة الاعمال للبروط والبرامات : (مطابقة)

المهندس المشرف

م / وائل سيد

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن خالد البدر

شركة إنشاء الجزيرة للمباني والتشييد
مشروع مجمع النويمة التعليمية للبنات
وادي الدواسر

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مركز التعليم الإلكتروني
مركز التعليم الإلكتروني
مركز التعليم الإلكتروني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

اجملي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/08/24 هـ

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

صفحة رقم (11)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال		ريال	ريال				
	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	20.00	م2	لوحات الاسبرس	21 /28
	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	16.00	م ط	كوبسة من الخس المغطى بالكروم بخورة مياه المعقن	57 /28
	0.00	90000.00	180.00	0.00	500.00	580.00	م ط	توريد وتكيب قواطع داخلية للمعاملات من مادة الفينوليك السلام ومخدر المعقن وبارتفاعات مختلفة وحسب المخططات	58 /28
	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	260.00	م2	توريد وتكيب قواطع داخلية للمعاملات من مادة الفينوليك طبق للمخططات	65 /28
	18000.00	24000.00	6000.00	3.00	4.00	4.00	عدد	توريد غرفة عائل من الشبك بهند (2.5*3)	68 /28
	18000.00	114000.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مدنى مطابق الاصل للدراسات والمقاولات (مطابق)

المهندس المشرف

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عاتق العبد

م / وال سيد

مركز التعليم الإلكتروني
مركز التعليم الإلكتروني
مركز التعليم الإلكتروني

هـ 1435/08/6

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

يوم 90+240 + 900+360

مدة تنفيذ العملية :

ريال 26883376.32

اجمالي قيمة العينة :

هـ 1442/08/24

تاريخ الزيادة :

المشاهير
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

صفحة رقم (13)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
ريال	ريال								
	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	100.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (50) بوصة) جدول (80)	1/2/2
	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	120.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (32م) فتحة (5)	1/2/2
	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	20.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (25م) فتحة (5)	1/2/2
	0.00	3762.00	57.00	0.00	66.00	200.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (3/4 بوصة) جدول (80) مع الحزن والشمع الحرنق	1/2/2
	0.00	9570.00	87.00	0.00	110.00	100.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (1 بوصة) جدول (80) مع الحزن والشمع الحرنق	1/2/2
	0.00	9785.00	95.00	0.00	103.00	300.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (1.25 بوصة) جدول (80) مع الحزن والشمع الحرنق	1/2/2
	0.00	10815.00	103.00	0.00	105.00	240.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (1.5 بوصة) جدول (80) مع الحزن والشمع الحرنق	1/2/2
	0.00	5980.00	115.00	0.00	52.00	40.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (2 بوصة) جدول (80) مع الحزن والشمع الحرنق	1/2/2
	0.00	3600.00	150.00	0.00	24.00	60.00	م ط	مواسير "upvc" قطر خارجي (3 بوصة) جدول (80) مع الحزن والشمع الحرنق	1/2/2
	0.00	43512.00					اجمالي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

المهندس المشرف

م / وائل سيد

مدير إدارة شئون المباني
عبدالله بن عبدالعزيز

م / فهد بن عبدالعزيز

شركة إنشاء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي الدواسر

المجلس الأعلى للتعليم
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/08/24 هـ

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

صفحة رقم (14)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
الإعمال الصحية فوق سطح الأرض للمشروع									
	0.00	48300.00	138.00	0.00	350.00	م ط	360.00	مواسير "upvc" قطر خارجي (2.5 بوصة) حول (80) مشبكت العرق	2/2/2
	0.00	3640.00	104.00	0.00	35.00	م ط	100.00	مواسير حديد مجلف قطر (1 بوصة) حول (80) قنطرة الحديد الراسية	5/2/2
	0.00	6920.00	173.00	0.00	40.00	م ط	80.00	مواسير حديد مجلف قطر (1.5 بوصة) حول (80)	5/2/2
	0.00	1036.00	259.00	0.00	4.00	عدد	4.00	محبس سكبنة برونز قطر (1.00) بوصة	6/2/2
	0.00	588.00	196.00	0.00	3.00	عدد	4.00	محبس سكبنة برونز قطر (1.00) بوصة لغرفة الحارس	6/2/2
	0.00	784.00	196.00	0.00	4.00	عدد	4.00	محبس سكبنة برونز قطر (0.75) بوصة للقفص	7/2/2
	8100.00	1620.00	81.00	100.00	20.00	م ط	20.00	مواسير p.v.c "م" 75 (قطر خارجي) قفص 3	4/3/2
	0.00	9570.00	55.00	0.00	174.00	م ط	220.00	مواسير صرف وتبوية p.v.c "قطر خارجي" 3 بوصة	4/3/2
	2240.00	26600.00	70.00	32.00	380.00	م ط	380.00	مواسير صرف وتبوية p.v.c "قطر خارجي" 4 بوصة	4/3/2
	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	م ط	120.00	مواسير صرف وتبوية p.v.c "قطر خارجي" 4 بوصة	4/3/2
	0.00	36200.00	362.00	0.00	100.00	عدد	116.00	سيفون أرضية بلاستيك مزود بطبقة تسميك وقطر مخرجه	6/3/2
	10340.00	135258.00						اجمالي الصفحة :	

(المندى مطابقة لإصعاص الشروط والمواصفات : مطابقة)


المهندس المشرف

مدير إدارة شئون المباني

م / خالد بن عبد الله

م / خالد بن عبد الله

شركة إنشاء المجمع التعليمي
مشروع مجمع النويمة التعليمية للبنات
وادي الدواسر



مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

صفحة رقم (15)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند			
	ريال	ريال						
	0.00	1086.00	362.00	0.00	3.00	عدد	الاصال المصححة فوق سطح الارض للمشروع	
	2480.00	9920.00	310.00	8.00	32.00	عدد	سيفون أرضية بلاستيك مزود بطبقة تسليك قطر مخرجة طبق المغطيات	6/3/2
	0.00	376.00	94.00	0.00	4.00	عدد	حرجوري أو قمع زهر قطر طبقاً للمغطيات	9/3/2
	0.00	880.00	110.00	0.00	8.00	عدد	هواية لمسورة قطر (3 بوصة)	10/3/2
	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	عدد	هواية لمسورة قطر (4 بوصة)	10/3/2
	1864.00	13048.00	466.00	4.00	28.00	عدد	هواية لمسورة قطر (6 بوصة)	10/3/2
	0.00	9417.20	3622.00	0.00	2.60	عدد	جائتراب من الفخار المزجج مقاس (15 × 10 سم)	12/3/2
	0.00	23680.80	2277.00	0.00	10.40	عدد	خلفية حريق خارجية قطر 2.5 بوصة	2/8/2
	0.00	0.00	776.00	0.00	0.00	عدد	خلفية حريق داخلية (1 بوصة) بالطبقات الداخلية	3/8/2
	0.00	0.00	932.00	0.00	0.00	عدد	سخان كويباتي للمياة سعة 50 لتر	3/8/2
	2898.00	11592.00	1449.00	2.00	8.00	عدد	سخان كويباتي للمياة سعة 80 لتر	4/8/2
	0.00	40000.00	10000.00	0.00	4.00	عدد	غرفة تفتيش للمحابس 0.60×0.60 متر	6/8/2
	7242.00	110000.00				عدد	مجموعه مكونه من التين خزائن على من بولي التين سعة 3م4	7/8/2
						اجملي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الاصال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

29

مدیر إدارة شئون المباني

فهد بن عبد الله

مشروع إنشاء الجزيرة المتأصلة
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي السد واسر


المهندس المشرف

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90 + 240 يوم

اجمالي قيمة المعينة : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/08/24 هـ



مشروع : مجمع التويعية التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

الجمهورية العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي النواصر

إدارة شئون المباني

صفحة رقم (16)


ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند				
	0.00	0.00	10000	0	0	4	عدد	اسطوانة غاز سعة 450 لتر محمل التديدات وا	7/8/2
	0.00	69000.00	34500	2	0.00	4	عدد	مجموعة مضخات مكونة من عدد(2) مضخة تصرف كل منها 15م3/ساعة للسقا عند ضغط 3 بار مع إنشاء غرفة الطلمبات (إحداها احتياطية)	1/5/2
	0.00	62100.00	31050	2	0.00	4	عدد	مضخة مياه الحريق الكهربائية تصرف (4م3/ساعة) عند ضغط (5.5 بار)	2 /5 /2
	0.00	12420.00	6210	2	0.00	4	عدد	مضخة التوزيع لمياه الحريق كهربائية تصرف (5م3/ساعة) عند ضغط (5.5 بار)	3 /5 /2
	0.00	0.00	4830	0	0.00	4	عدد	مضخة غاطسة لنزع المياه بفرقة الطلمبات تصرف 5لتر/دقيقة وقطره 100 بار	6 /5 /2
	0.00	0.00	2622	0	0.00	4	عدد	جميع توصيلات المياه وملحقات للخران الأرضى	7/5/2
	0.00	0.00	2622	0	0.00	4	عدد	تديدات 3 بوصة لماء الخزان بعربات نقل المياه	10/5/2
	0.00	0.00	4140	0	0.00	4	عدد	تديدات 3 بوصة بعداد لماء الخزان بمياه البليديه	11/5/2
	0.00	143520.00					اجمالي الصفحة :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات (مطابقة)

شركة بناء الجزيرة التعليمية
مشروع مجمع التويعية / تعليمية
وادي النواصر

المهندس المشرف
محمد بن حمد النوسري

مدير إدارة شئون المباني



1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 360 هـ

مدة تنفيذ العملية :

26883376.32 ريال

اجملي قيمة العملية :

1442/08/24 هـ

تاريخ الزيارة :

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

صفحة رقم (17)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	153069.00	24864.00	259.00	591.00	96.00	96.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت قفزة (4*20) لم من شرائح الاضاءة	3/1/3/3
	0.00	20979.00	259.00	0.00	81.00	88.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت قفزة (4*20) لم من شرائح الاضاءة مزودة بطارية وشاحن طاولة بالتحريك	3/1/3/3
	0.00	3036.00	253.00	0.00	12.00	28.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قفزة (2*20) لم بمفتاح بالتحريك لويل من نوع الديتك بالتحريك	1/2/1/3/3
	4140.00	4140.00	345.00	12.00	12.00	12.00	عدد	وحدة اضاءة جدارية دائرية بها لمبة قفزة (100 وات 220 فولت) ومزودة بشبكة بالك المحمية من الصدمات	7/1/2/3/3
	0.00	3000.00	250.00	0.00	12.00	232.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قفزة (2*40) لم بمفتاح محلي شاملة التواشير والأسلالك	3/5/1/3/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	112.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قفزة (2*40) لم مزودة بطارية وشاحن	3/5/1/3/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	132.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قفزة (2*40) لم بمفتاح محلي مزودة بطارية وشاحن للشغيل 3 ساعات	3/5/1/3/3
	0.00	18144.00	288.00	0.00	63.00	132.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قفزة (2*40) لم بمفتاح من الأريال الانجمن تركب على حدة المستقر للحدائق مقفلة للظلمة والظلمة	1/5/1/3/3
	157209.00	74163.00					اجملي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات (مطابقة)

مستخلص المقاول

مشروع مجمع النويمة التعليمية
وادي السد وأسمر

المهندس المشرف

م/ محمد بن محمد التومري

مدير إدارة شئون المباني

م/ فهد بن عبد الله

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعية التعليمي للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

صفحة رقم (18)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجملى قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيادة : 1442/08/24 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زيادة عن البند				
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	456.00	عدد	وحدة إضاءة فلورسنت سقفية قدرة (4*3) لواط بمسكن معننى من النوع المثلث بالسقف	3/6/13/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	280.00	عدد	وحدة إضاءة فلورسنت سقفية قدرة (4*3) لواط بمسكن معننى من النوع المثلث بالسقف مزود ببطارية والشاحن	6/13/3
	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00	44.00	عدد	وحدة إضاءة اسطوانية جدارية وبها لمبة ميثال هاليد قدرة 150 وات	6/5/3/3
	0.00	315.00	100.00	0.00	3.15	12.00	عدد	وحدة إضاءة دائرية جدارية وبها لمبة 50 وات تركب بالمفئور	8/12/3/3
	1800.00	2400.00	100.00	18.00	24.00	24.00	عدد	وحدة إضاءة دائرية سقفية وبها لمبة 50 وات	5/12/3/3
	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	4.00	عدد	ثريا 150 وات	10/12/3/3
	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	104.00	عدد	وحدة إضاءة اسطوانية سقفية وبها لمبة ميثال هاليد قدرة 100 وات شاملة المواسير والأسلاك والمقابس	4/5/3/3
	0.00	4800.00	400.00	0.00	0.00	96.00	عدد	كتاف ميثال هاليد 150 وات ذراع يوجه لاسفل شامل تركيب المواسير والأسلاك والمقابس	19/5/3/3
	1800.00	7515.00						اجملى الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مدير المقاول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعية التعليمي
وادي الدواسر

المهندس المشرف

م / محمد بن عبد التومري

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد البدر

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
الاجملي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/08/24 هـ

مشروع : مجمع النويرة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

صفحة رقم (20)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	52000.00	10000.00	250.00	208.00	40.00	40.00	عدد	بريزة قوى لأغراض المعينة 13 أسبوعاً 220-ف من النوع الذي يترك بالأسفلن لخدمة شاملة جميع الشبكات من مواسير وأسيلاك	15/14/3/3
	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	200.00	عدد	مطابق فصل عن العمل 30 أسبوعاً TPN تركب بجوار وحدات التكهف على السطح	1/1/15/3/3
	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	132.00	عدد	مطابق فصل عن العمل 20 أسبوعاً TPN تركب بجوار وحدات التكهف على السطح	1/1/15/3/3
	0.00	2208.00	460.00	0.00	4.80	8.00	عدد	جودن كهرمان للثلاجة بملونة فطر ما (15 سم)	17/3/3
	0.00	600.00	100.00	0.00	6.00	8.00	عدد	زور حائط الجير	17/3/3
	0.00	21600.00	3000.00	0.00	7.20	16.00	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 100 أسبوعاً	6/18/3/3
	0.00	8832.00	3680.00	0.00	2.40	16.00	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 80 أسبوعاً	2/6/18/3/3
	0.00	33600.00	3500.00	0.00	9.60	16.00	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 125 أسبوعاً	7/18/3/3
	52000.00	76840.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)
متمم المقاول

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد النوسري

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن غايه العبدالله

شركة بناء الجزيرة لم (المهندسين)
مشروع مجمع النويرة التعليمية
وادي الدواسر

المجلس الأعلى للتعليم
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

صفحة رقم (21)

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيادة : 1442/08/24 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		زيادة عن البند	في حدود البند				
	0.00	84000.00	3500.00	0.00	2.40	4.00	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 160 أمبير	8/18/3/3
	0.00	960000.00	40000.00	0.00	2.40	4.00	عدد	لوحة توزيع عسومية سعة 630 أمبير	4/1/19/3/3
	0.00	55200.00	23000.00	0.00	2.40	4.00	عدد	لوحة توزيع عسومية سعة 800 أمبير	5/1/19/3/3
	0.00	110400.00	46000.00	0.00	2.40	4.00	عدد	لوحة توزيع رئيسية سعة 1600 أمبير	8/2/19/3/3
	0.00	5152.00	230.00	0.00	22.40	96.00	عدد	مخرج نخفية لخطوط المصنوع (220 فولت)	1/20/3/3
	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	م.ط	كل نحاس ثرموبلاستيك مفرد مقاس (16×2) للترين	5/4/23/3/3
	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	240.00	م.ط	كل نحاس ثرموبلاستيك مفرد مقاس (25×2) للترين	5/4/23/3/3
	0.00	2300.00	115.00	0.00	20.00	100.00	م.ط	كل نحاس مسطح مقاس (35×4) للترين	2/4/23/3/3
	0.00	4400.00	22.00	0.00	200.00	1120.00	م.ط	كل نحاس ثرموبلاستيك مفرد مقاس (35×1) للترين	5/4/23/3/3
	0.00	281852.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول
شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي الدواسر

المهندس المشرف
محمد بن كند التومري

مدير إدارة شئون المباني

19
٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٤
مجمع التويعمة التعليمي
وادي الدواسر

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 9000+360 يوم

مدة تنفيذ العنبة :

ريال 26883376.32

اجمالي قيمة العنبة :

1442/08/24 هـ

تاريخ الزيارة :

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

صفحة رقم (22)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	6048.00	126.00	0.00	48.00	240.00	م.ط	كل نحاس مسلح مقاس (50×4م) 2م	3/4/23/3/3
	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	200.00	م.ط	كل نحاس ترمولاسليك مقاس (50×1م) للتأريض	5/4/23/3/3
	0.00	31000.00	155.00	0.00	200.00	1120.00	م.ط	كل نحاس مسلح مقاس (70×4م) 2م	4/4/23/3/3
	0.00	100.00	40.00	0.00	2.50	100.00	م.ط	كل نحاس ترمولاسليك مقاس (70×1م) للتأريض	5/4/23/3/3
	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	200.00	م.ط	كل نحاس مسلح مقاس (95×4م) 2م	5/4/23/3/3
	0.00	2592.00	81.00	0.00	32.00	100.00	م.ط	كل نحاس مسلح مقاس (120×4م) 2م	5/4/23/3/3
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	4.00	عدد	طبقة حريق بوردة كيميائية جافة سم (6كجم)	1/26/3/3
	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	قلب أرضي علم للبنى بجميع محتوياته طبقاً للمخططات والمواصفات بحيث يبعد عن تأريض ملح الصواعق مسافة لا تقل عن 20 متراً	25/3/3
	0.00	39740.00							

اجمالي الصفحه :

(1) مدى مطابقة الاحمال للبروط والمواصفات : (مطابقة)


مندوب المقاول

المهندس المشرف

م / محمد بن حمد النوسري

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن علي الصنيع



مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

البنك التجاري الدولي

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي النواصر

إدارة شئون المباني

صفحة رقم (23)

مشروع : مجمع النويصة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيادة : 1442/08/24 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الغنة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	44530.80	863.00	0.00	51.60	172.00	عدد	علبة أرضية الحاسب الآلي تحتوي على 2 برينة قوى 13 أسير / 220 فولت ذات قطبين وقلب أرضى و عدد 2 مخرج RJ 45	1/3/23/3/3
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	4.00	عدد	مقايه حريق ثقي أكسيد الكربون سعة (6كجم)	2/26/3/3
	0.00	17250.00	17250.00	0.00	1.00	4.00	عدد	توريد وتركيب واختبار شبكة نظام الوقاية من الصواعق الجوية وجميع ملازم	1/31/3/3
	0.00	61780.80							

اجمالي الصفحه :

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مستوفى المقاول

م / محمد أسامة

المهندس المشرف

م / محمد بن حمد التوسري

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد العنوع

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويصة التعليمية للبنات
وادي النواصر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/08/24 هـ

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

صفحة رقم (24)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		الوحده	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند			
	ريال	ريال						
	0.00	0.00	4370.00	0.00	0.00	عدد	مقسم اتصالات هاتفى سعة (8/3) خط رقمى قابل للتوسعة	2/4/4
	0.00	0.00	633.00	0.00	0.00	عدد	جهاز ماسور بشاشة وبه إمكانيه برصحة القسم لجميع الخصائص	5/1/1/4/4
	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	عدد	جهاز هاتف رقمى بشاشة يمكن إستخدامه كجهاز ماسور للبرصحة	2/1/1/4/4
	0.00	5100.00	250.00	0.00	20.40	عدد	وحدة انذار طوارئ ومخرج (EXIT)	2/6/3/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	عدد	جهاز هاتف عدلى بدون شاشة	2/2/1/4/4
	14940.80	1288.00	322.00	46.40	4.00	عدد	مخرج هاتف بلاستيكى ثلاثى الأطراف مع تركيب كيريل 0.6 ملم	3/1/1/4/4
	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	عدد	مكبر صوت قفزة 120 وات	7/1/1/2/4
	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	عدد	سماعة إجهامين قفزة 10 وات	7/1/1/2/4
	3720.00	6000.00	300.00	12.40	20.00	عدد	سماعة قفزة 15 وات للقاء والسعر والشامل التندينات من موااسير وأسلاك شيلد خاصة بالسماعات والميكروفونات من المكبر للمخرج	7/1/1/2/4
	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	عدد	لائحة صوت قائم مع المخرج والتندينات	6/1/1/2/4
	18660.80	12388.00				اجمالي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

منسوب المقاول

مستحقة ببناء الجزيرة التعليمية للبنات
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

المهندس المشرف
م / محمد بن عبد الواسر

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن عبد الصارح
إدارة شئون المباني

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 + 9000+360 يوم

مدة تنفيذ العملية :

26883376.32 ريال

اجمالي قيمة العملية :

1442/08/24 هـ

تاريخ الزيادة :

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي النواصر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

صفحة رقم (25)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	12.00	عدد	حمل أرضى لاقط	6/1/1/2/4
	0.00	576.00	288.00	0.00	2.00	12.00	عدد	مخرج ومداخل لاقط صوت مع الكوابل من الجهاز للمخرج	4/3/1/2/4
	0.00	7728.00	1610.00	0.00	4.80	16.00	عدد	مكتشف غاز يركب في العمل بحصن من التحسن وشيك معنى	5/1/1/5/4
	0.00	35100.00	300.00	0.00	117.00	344.00	عدد	مكتشف دخان مرنى	3 /1/1 /5 /4
	0.00	2700.00	300.00	0.00	9.00	24.00	عدد	مكتشف حرارى مرنى	4 /1/1 /5 /4
	0.00	2400.00	2000.00	0.00	1.20	4.00	عدد	وحدة تحكم مركزية للكشف عن تسرب الغاز	5/2/1/5/4
	0.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	لوحة انذار في نظام انذار الحريق كاملة من مواشير وأسلاك وعلب وكل ملابزم من تعديلات من الكاشف للوحة	1/1/1 /5 /4
	0.00	4800.00	400.00	0.00	12.00	40.00	عدد	وحدة انذار يدوى بكاسر زجاجى	6 /1/1 /5 /4
	0.00	7200.00	600.00	0.00	12.00	40.00	عدد	جرس انذار حريق	7 /1/1 /5 /4
	0.00	60504.00					اجمالي الصفحة :		

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

ممنوب المقاول

المهندس المشرف

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عابد المذبح

م / محمد بن حمد التوسري

شركة إنشاء الجزيرة رقم الإختصاص 1442
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي النواصر

1435/08/6 هـ

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

90+240 يوم

مدة تنفيذ العملية :

26883376.32 ريال

اجمالي قيمة العملية :

1442/08/24 هـ

تاريخ الزيادة :

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي النواصر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

صفحة رقم (27)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الغنة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	4800.00	0.00	0.00	320.00	عدد	مكيف هواء طراز متفصل (split) حلو / بارد ذو قدرة تبريد 3800/3ph (ساعة / ح ب / 24000)	2/3/2/5
	0.00	0.00	7475.00	0.00	0.00	8.00	عدد	مكيف هواء طراز متفصل (split) حلو / بارد ذو قدرة تبريد 3800/3ph (ساعة / ح ب / 36000)	2/3/2/5
	0.00	0.00	5520.00	0.00	0.00	24.00	عدد	مكيف هواء طراز متفصل (split) حلو / بارد ذو قدرة تبريد 3800/3ph (ساعة / ح ب / 24000)	2/3/2/5
	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	120.00	عدد	مروحة طرد تركب بالشبك أو المكنط (150م3/د)	1/1/3/4/5
	7920.00	7200.00	600.00	13.20	12.00	12.00	عدد	مروحة طرد تركب بالشبك أو المكنط (200م3/د)	1/1/3/4/5
	0.00	2730.00	650.00	0.00	4.20	20.00	عدد	مروحة طرد تركب بالشبك أو المكنط (263م3/د)	1/1/3/4/5
	0.00	3360.00	700.00	0.00	4.80	24.00	عدد	مروحة طرد تركب بالشبك أو المكنط (461م3/د)	1/1/3/4/5
	0.00	0.00	1495.00	0.00	0.00	4.00	عدد	مروحة طرد مركزية (1137م3/د)	2/2/3/4/5
	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	184.00	عدد	مروحة سقفية قطر 142 سم	1/1/4/4/5
	0.00	0.00	2900.00	0.00	0.00	8.00	عدد	محدد ميناء كهرباء ذو الخزان والصابورين مع (20 حبلون ساعة (0.5 حبلان)	1/1/5/5
	7920.00	13290.00					اجمالي الصفحه :		

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مدير إدارة شئون المباني

المهندس المشرف

م / محمد بن حمد التويسر

ممنوب المقاول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مشروع مجمع التويعمة التعليمي


وادي النواصر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي النواصر

إدارة شئون المباني

صفحة رقم (28)



تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم

إجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/08/24 هـ

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبيات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	في حدود البند				
	0.00	9750.00	75.00	0.00	130.00	240.00	م ²	بلاط سير اسبستك لارضيات مطبخ لائنز لاق ومقاسوم للاحتضان بالمطبخ (30*0.9 م) لخدمة التدبير المنزلي	4/20/5
	0.00	20400.00	85.00	0.00	240.00	400.00	م ²	بلاط سير اسبستك للحواسط بالمطبخ (30*0.9*40 م)	21/7
	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	88.00	م ^ط	توريد وتركيب نوبال طابح مطبخ سفلية من الاندوم مسلكة القواعد 2م التدبير المنزلي والخدمة ويكون مطبخ النوبال من الخدم الصناعاتي مسلك 2م ومحمل عليها لوح اسفل من الاسفلت مع الخلطات والتجهيزات	28/69
	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	72.00	م ^ط	توريد وتركيب نوبال طابح من الاندوم مسلكة القواعد 2م التدبير المنزلي والخدمة وكل ما يلزم على ان يتم اعتماد جميع المواد قبل التوريد وتوريد النوبال	28/70
	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	8.00	عدد	توريد وتركيب موافق في اربعة عيون وفان يعمل بالكهرباء طبقا لجدول ونقطة المنطقة حسب المواصفات ومحمل على السور وتركيب شفاط من الهواء مع الدكات من الاستئصال ونقل وجميع التجهيزات اللازمة وكل ما يلزم	28/71
	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	4.00	عدد	توريد وتركيب لاجة لحفظ الاطعمة حجم (36 كجم) على ان يتم الاعتماد قبل التوريد والتوريد	28/72
	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	4.00	عدد	طفاية حريق بوردية كيميائية جافة سعة 6كجم	3/3/26/1
	0.00	30150.00						اجمالي الصفحة :	

(1) مدى مطابقة الاعمال للبروت والمواصفات : (مطابقة)

مستخلص المقاول

المهندس المشرف

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مشروع مجمع التويعمة التعليمي

وادي النواصر

م. وال سيد

مدير إدارة شئون المباني

م. / فهد بن عبد الممدوح

م. / فهد بن عبد الممدوح

هـ 1435/08/6

تاريخ تسليم الموقع للمقاول :

يوم 90+240 + 900+360

مدة تنفيذ العملية :

ريال 26883376.32

اجملي قيمة العملية :

هـ 1442/08/24

تاريخ الزيادة :

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

صفحة رقم (29)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	7396.65	45.00	0.00	164.37	165.00	2م	خرسانة عادية سمك 15 سم اسفل الارضيات	17/3
	16764.00	54000.00	1200.00	13.97	45.00	45.00	3م	خرسانة مسلحة للهيكل العام حسب المخططات	18/1
	0.00	1315.05	55.00	0.00	23.91	30.00	2م	مباني سمك 10 سم	19/1
	0.00	10081.40	70.00	0.00	144.02	165.00	2م	مباني سمك 20 سم غير معزول	19/3
	764.15	19125.00	85.00	8.99	225.00	225.00	2م	مباني برك اسمنتى سمك 20 سم بزل حجري للموند الخارجية	19/5
	0.00	2347.38	63.00	0.00	37.26	96.00	2م	بلاط موزايكو كسر رخم (30*30*3 سم)	20/1
	938.25	1575.00	75.00	12.51	21.00	21.00	2م	اصصال بلاط سيراميك للارضيات بابعاد (25*25*0.8 سم)	20/5
	3660.00	6000.00	100.00	36.60	60.00	60.00	2م	اصصال بلاط سيراميك للارضيات ملق لتتوزق بابعاد (40*40*1.2 سم)	20/7
	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	9.00	م.ط	كسوة للسلام الداخلية القائمة والناظمة و رخم جريت وعرض القشرة (30 سم)	20/8
	5061.25	8250.00	25.00	202.45	330.00	330.00	2م	بياض تشطيب (لواسة) للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والانداء الداخلي	21/2
	0.00	2700.00	30.00	0.00	90.00	150.00	2م	بياض تشطيب (لواسة) للحوائط الخارجية واجهات "الدروي (مطلوب)	21/2
	27187.65	112790.48						اجمالي الصفحه :	

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عايد المدرع

المهندس المشرف

م / والى سيد

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مطلوب المقيول

مشروع مجمع النويعة التعليمية للبنات

وادي الدواسر

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التعليم

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 + 900+360 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/08/24 هـ

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النوعية التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

صفحة رقم (30)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القناة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	150.00	م ²	دعقات بلاستيكية مملوءة للحوامل الحوية - رتبة أمريكية خارجية بطارون المطبوع للخدمات (بروبي وسيلون)	21/5
	0.00	7303.80	70.00	0.00	104.34	120.00	م ²	بلاط سيراميك للحوامل مائل (25*32*0.8 سم)	21/7
	0.00	40000.00	100.00	0.00	400.00	600.00	م ²	أصل التسمية للجهات الدوابة بعدد كسر في حرم الشئون وتبوية طوية بواسطة المستطرين سدانة كسر حسب مواصفات الشركة المصنعة بكميات قدر أقل من حد أدنى مع الطرحة لملء حوض موصفات قرونة على أن يتم اعتماد المواد والألوان قبل التوريد والتثبيت	21/24
	0.00	15000.00	120.00	0.00	125.00	150.00	م ²	بند تشطيب السطح الأخرى ويكون من : أ- حلبة مائلة في طرية من شقق (2*3م) ب- خرقة مائلة في السور بالسطح كسر ج- رمل د- بلاط موزاييك كسر هـ- بلاط 30*30 سم	22/3 22/4 22/1 20/2
	1320.00	7260.00	22.00	60.00	330.00	330.00	م ²	دعقات بلاستيكية رتبة أمريكية - المواد الداخلية وموائل الطرقات والهاء الداخلي - ناسة الداس	23/4
	0.00	2134.00	22.00	0.00	97.00	135.00	م ²	دعقات بلاستيكية رتبة أمريكية - لاسلكيات الداخلية وشقق الطرقات - خشبة الخشب	23/4
	0.00	1800.00	500.00	0.00	3.60	3.00	م ²	شبابيك التوتوم شفاف سكوريت حسب المقام والإبعاد الموضحة بالمخططات	26/2
	0.00	5382.00	650.00	0.00	8.28	12.00	م ²	شبابيك التوتوم ذو زجاج مزيج مطاق (6-12 سم) تركيب بالفسول والطرادات الرصية والفراف الإلترية حسب المقام والإبعاد الموضحة بالمخططات	26/3
	1320.00	78879.80						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مستخلص جاري رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ
مجمع النوعية التعليمية للبنات
شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مسؤول مجمع النوعية التعليمية
وادي الدواسر

المهندس المشرف

مدير إدارة شئون المباني

14/8/2022

فهد بن عبد العزيز

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي النواصر
إدارة شئون المباني

وزارة التعليم
Ministry of Education

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجملي قيمة المعينة : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/08/24 هـ

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

صفحة رقم (31)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	15.00	2م	توريد وتركيب مصبعت حديدية او حديد مشنول	27/1
	0.00	15000.00	1000.00	0.00	15.00	27.00	2م	أبواب معدنية جوفاء حسب النماذج والأبعاد الموضحة بالمخططات كاملة مع كافة الإكسسوارات والداخل	27/6
	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	6.00	2م	أبواب من مادة (P.V.C) حسب النماذج والأبعاد الموضحة	28/27
	0.00	15000.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مشتوب المقاول

المهندس المشرف

مدير إدارة شئون المباني

م / محمد أسامة

م / وائل سيد

م / فهد بن عابد العنود

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي النواصر

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة شؤون المباني

مشروع : مجمع التوعية التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاری رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

صفحة رقم (33)

[illegible]

مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات: (مطابقة)

مندوب المفاوض

م / محمد أسامة

المهندسين المشرقيين

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد المطلب

واللّٰه اعلم

م / محمد عبد الله
شركة بناء الجيزيرة للمقاسم والاق
مشروع مجتمع الترفيه والتعليم

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
 مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
 إجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
 تاريخ الزيادة : 1442/08/24 هـ



الجمهورية العربية السعودية
 وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
 إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات
 المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات
 مستخلص جارى رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ


صفحة رقم (34)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الغنة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال	في حدود البند	زيادة عن البند	في حدود البند				
	0.00		1310.40	0.00	4.55	9.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية فجرة (1*1)وات 40وات بناتر للتدوير من شرائح الاضاءة	2/4/13/3
	0.00		531.30	0.00	2.10	6.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية فجرة (2*2)وات 40وات بناتر للتدوير من شرائح الاضاءة	1/2/13/3
	0.00		1465.10	0.00	4.90	6.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية فجرة (2*2)وات 40وات بناتر للتدوير من شرائح الاضاءة	2/5/13/3
	0.00		362.25	0.00	1.05	6.00	عدد	وحدة اضاءة جدارية دائرية بها لمبة فجرة (100)وات 220 فولت ومزودة بشبكة سلك الحماية من الصدمات	7/1/23/3
	0.00		483.00	0.00	2.10	6.00	عدد	مفتاح تشغيل وحدة تكيف طراز شيكاش تانكي للقلب سعة (30) امبير / 220 فولت	1/14/3/3
	0.00		1014.30	0.00	6.30	33.00	عدد	بريدة فوجي مطردة لاجرام ارض المادية سعة (13) امبير / 220 فولت	10/14/3/3
	0.00		6624.00	0.00	1.80	3.00	عدد	لوحة توزيع فوجي بقطع عسوس سعة 80 امبير	2/6/18/3/3
	0.00		0.00	0.00	0.00	3.00	عدد	مطابقة حريق بورد كرسولوية جافة سعة 6 كجم	1/26/3/3
	0.00		0.00	0.00	0.00	3.00	عدد	مطابقة حريق تانكي اكسيد الكربون سعة 6 كجم	2/26/3/3
	0.00		11790.35					اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف
 محمد بن حمد النوسري

مدير إدارة شئون المباني



مندوب المقاول
 محمد أسامة

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
 مشروع مجمع التويعمة التعليمي
 وادي الدواسر

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

شركة البناء والتشييد
م/ محمد بن عبد الله النور

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

صفحة رقم (35)

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيادة : 1442/08/24 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	8640.00	4800.00	0.00	1.80	6.00	عند	مكيف هواء طراز split حار /بارد قدرة تبريد 24000 و.ج.ب /ساعة) من النوع الكسيت بكفاءة ما يلزم من توصيلات وتجهيزات	2 /3 /2 /5
	0.00	495.00	550.00	0.00	0.90	3.00	عند	مروحة طرد تركب بالشباك او الحائط (150 قدم 3/4	1/1 /3 /4 /5
	0.00	540.00	600.00	0.00	0.90	3.00	عند	مروحة طرد تركب بالشباك او الحائط (300 قدم 3/4	1/1 /3 /4 /5
	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	6.00	عند	مروحة سقفية قطر (143 سم	1/1 /4 /4 /5
	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	3.00	عند	موزع مياه تراب ذو القارورة سعة (5 جالون	2 /5 /5
	0.00	9675.00						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

منسوب المقاول


المهندس المشرف

شركة إنشاء الجزيرة / تنفيذية
مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد العزيز

م / محمد بن عبد الله النور



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شئون المباني

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

إجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/08/24 هـ

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

صفحة رقم (36)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	9890.50	21875.00	25.00	395.62	875.00	875.00	3م	اصصل حفر أو قطع تربة للتسويات مع إزالة الرميوات السطحية والمخلفات بالموقع (وجودها حال) الموقع لا اصصل	2 / 1
	7851.60	32100.00	30.00	261.72	1070.00	1070.00	3م	اصصل ردم تسويات الموقع	3/ 1
	0.00	20775.60	45.00	0.00	461.68	475.00	3م	اصصل اساسات المباني	1/ 2
	847.80	8100.00	270.00	3.14	30.00	30.00	3م	اصصل خرسانة عادية	2/ 2
	50545.00	143000.00	1100.00	45.95	130.00	130.00	3م	اصصل خرسانة مسلحة للاساسات	3/ 2
	642.30	10100.00	10.00	64.23	1010.00	1010.00	2م	طبقة عزل له للخرطوبه اسفلت سمك 2سم	6/ 2
	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	175.00	2م	طبوب رصف مترابط التير لوك	14/ 4
	997.10	6650.00	10.00	99.71	665.00	665.00	2م	طبقة عزل له دهان وجهن بتوسين	3/ 5
	70774.30	242600.60						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مستخلص جارى

المهندس المشرف

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن عبد العزيز

شركة إنشاء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي الدواسر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/06 هـ

مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم

اجملي قيمة العملية : 26883376.32 ريال

تاريخ الزيارة : 1442/08/24 هـ

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

صفحة رقم (37)


ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	24242.70	30.00	0.00	808.09	840.00	2م	خرسانة عادية سمك 10 سم	1/17
	0.00	7686.25	65.00	0.00	118.25	190.00	2م	خرسانة مسلحة اسفل الارضيات سمك 15 سم مسلحة تشيخ خفيف	10 /17
	64416.00	132000.00	1200.00	53.68	110.00	110.00	3م	خرسانة مسلحة للهيكل العام حسب المخططات	1 /18
	3104960.00	52000.00	400.00	7762.40	130.00	130.00	2م	خرسانة مسلحة لاسقف المغرغة هوردي سمك 37سم	ج /3/18
	3528.90	58500.00	90.00	39.21	650.00	650.00	2م	بلاطات خرسانية مسلحة سمك 15 سم مخدومة بالسطح	9/18
	4822.40	825.00	55.00	87.68	15.00	15.00	2م	مباني سمك 10 سم	1/19
	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	10.00	2م	مباني سمك 15 سم	2/19
	0.00	14857.50	70.00	0.00	212.25	250.00	2م	مباني سمك 20 سم غير معزول	3/19
	0.00	82836.00	120.00	0.00	690.30	850.00	2م	مباني بلك اسمنت سمك 20 سم يعزل حراري للموانط الخارجية	ب /5 /19
	0.00	3648.75	75.00	0.00	48.65	80.00	2م	اعمال بلاط سير اميك لار فضيات باهجة (25*25*0.8 سم	هـ /5 /20
	13735.10	2850.00	95.00	144.58	30.00	30.00	2م	اعمال بلاط بورسلان لار فضيات باهجة (40*40*1.2 سم شبه مستوول مانع للانزلاق	17 /20
	3191462.40	379446.20						اجمالي الصفحه :	

مدى مطابقة الأعمال للخطط والوصفات (مطابقة)

شركة بناء الجزيرة للتعليم
مشروع مجمع التويعمة التعليمي
وادي الدواسر / معدلة

المهندس المشرف
م/ قائل سيد

مدير إدارة شئون المباني
قيد بن عبد المبرع



الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني



تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
إجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/08/24 هـ

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

صفحة رقم (38)


ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	18036.00	180.00	0.00	100.20	100.00	م ²	كسوة السلام الداخلية القائمة والباقي ردهم جود البيت وعرض الباب 30سم	8 /20
	0.00	7398.00	180.00	0.00	41.10	40.00	م ²	ترابيع لصفحات السلام ولوضيات المساكن من الردهم الجود البيت بامتداد (2*40*40)سم	9/20
	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	10.00	م ²	كونتر تخدم (مستندة مثبته بالجدار) من الردهم الطبيعي لجلسة شباك الدائرة بالطبقة عرض 50 سم	11 /20
	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	40.00	م ²	توريد وتركيب ارضيات خشب اورد لزوم (احدية المسرح	14 /20
	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	650.00	م ²	أرضية صناعية مزودة من حبيبات المساط والبولي ايثيلين حسب المخططات والمواصفات	20 /20
	10722.00	21250.00	25.00	428.88	850.00	850.00	م ²	بناص تخدمين لياض اللوانط الداخلية وحولط المراكات والقناه الداخلي	1/2 /21
	10107.00	900.00	30.00	336.90	30.00	30.00	م ²	بناص تخدمين لياض اللوانط الخارجية واجهات (مراوي ومناور)	2/21
	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	م ²	دعائم بلاستيكية مقاومة للعوامل الجوية - رشة لاصكية خارجية باللون المطلوب - اللواجهات (مراوي ومناور)	5/21
	0.00	13930.00	70.00	0.00	199.00	320.00	م ²	بلاط سيراميك اللوانط مقاس (25 * 33 * 0.8 سم	7 /21
	0.00	95000.00	100.00	0.00	950.00	950.00	م ²	اعمال تكسية للوجهات الخارجية بمادة كسر الردهم اللون	24 /21
	20829.00	156514.00						اجمالي الصفحه :	

المهندس المشرف

مدير إدارة شئون المباني

مبنى مطابقة لأصول الشروط والمواصفات (مطابقة)

مشروع مجمع النويعة التعليمية
وادي الدواسر



البنية التحتية للجزيرة الصناعية

وزارة التعليم
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

صفحة رقم (39)

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	زياده عن البند				
	1761.60	13800.00	120.00	115.00	14.68	115.00	2م	بند تشغيل الصالح الأخرى ويتكون من : أ- منطقة عزلة للوطية من طابقين (2م) (اسم) ب- حرسه عالية لكافة المبنى بالسطح (اسم) ج- منطقة عزلة للمروءة من التوليدتين المبنى د- حرسه	4/22
	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	250.00	2م	دعوات من البلاستيك المبني للروابط الداخلية	23/1
	6820.00	13200.00	22.00	600.00	310.00	600.00	2م	دعوات بلاستيكية "رشة لبريكة" للروابط الداخلية ومواد الطرقات والقضاء الداخلي خاصة بالأسس	4 /23
	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	15.00	2م	توريد وتركيب أبواب خشب متين حسب المتطلبات والتفاصيل	2 /24
	0.00	29250.00	650.00	45.00	0.00	150.00	2م	شباك النويد نوم زجاج ملون (6-12م) يدرك بالقصور والبركات الدائرية والحرف الإدارية	26/3
	0.00	1500.00	300.00	5.00	0.00	25.00	2م	توريد وتركيب مصببات حديدية أو حديد مشنول	1 /27
	21000.00	25000.00	1000.00	25.00	21.00	25.00	2م	أبواب حديدية جوفاء خشب الملاج والأبواب الموضحة بالخططات	6 /27
	0.00	345173.40	550.00	627.59	0.00	690.00	2م	توريد وتركيب مظلة خارجية من حديد معننى ثلاثي الأبعاد (space frame) حجاج مغزول حورابا	1/28 /27
	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	30.00	2م	استف من بلاط حديدية خاصة للصوت حسب الخططات والتفاصيل	1/28/27
	0.00	6700.00	100.00	67.00	0.00	80.00	2م	توريد وتركيب سقف مشترك من بلاط حديدية مغرمة حسب الخططات	14 /28
	29581.60	434623.40						اجمالي الصفحه :	

مدى مطابقة الأعمال للترمو والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

مدير إدارة شئون المباني

م. والى سيد



شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمية للبنات
وادي الدواسر



وزارة التعليم
Ministry of Education
Kingdom of Saudi Arabia

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ

مدة تنفيذ العملية :

بوم 90+240 + 900+360

اجملي قيمة العملية :

ريال 26883376.32

تاريخ الزيارة :

هـ 1442/08/24

مشروع : مجمع النوويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	2.00	عدد	مرحاض ترفقي كامل محمل عليه تديدات الصرف والتخذية	1 / 1 / 2
	0.00	0.00	1380.00	0.00	0.00	1.00	عدد	مرحاض الفونجي "compination" محمل عليه تديدات الصرف والتخذية	3/1/2
	0.00	5380.00	1345.00	0.00	4.00	4.00	عدد	حوض غسل ابوي من الرخام الطبيعي بالآبار المطارب	7/1/2
	0.00	0.00	4140.00	0.00	0.00	1.00	عدد	حوض غسل ابوي من الصلب (الستلن مثقل بمع توريد وتركيب دواب مطبخ من الانشيوام اسقله	12/1/2
	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	10.00	2م	مرآة بلور درجة أولى تركب فوق المغسل	14 / 1 / 2
	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	10.00	عدد	حذاء ملاين مزدوجة من النحاس	16/1/2
	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	5.00	عدد	حذاء مائل من الكروم بدورة المياه بالإنارة	17/1/2
	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	30.00	م ط	مواشير "u.p.v.c" قطر خارجي 75سم ف54	1/2/2
	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	15.00	م ط	مواشير "u.p.v.c" قطر خارجي 63سم ف54	1/2/2
	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	10.00	م ط	مواشير "u.p.v.c" قطر خارجي 40سم ف54	1/2/2
	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	10.00	م ط	مواشير "u.p.v.c" قطر خارجي 32سم ف54	1/2/2
	0.00	5380.00						اجمالي الصفحه :	

مدى مطابقة الأعمال للبرامج والمواصفات : (مطابقة)

المهندس المشرف

شركة بناء الجزيرة التعليمية
مشروع مجمع النوويعة التعليمية
وادي السد والسد

مدير إدارة شئون المباني

م / وال سيد

م / فهد بن عبد المذبح

ملاحظات	مستحقات المقابل		الفترة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
								كميات الاعمال الكهربائية (المودجة) للصالة الرياضية	
	0.00	1435.20	299.00	0.00	4.80	16.00	عدد	وحدة اضاءة فلورسنت سقفية قفزة (2*40)فولت بدائل الضوء من شرائح الألمنيوم	2/5/13/3
	0.00	621.00	345.00	0.00	1.80	6.00	عدد	وحدة اضاءة جذارية دائرية بقاعدة واطار واللمبة قفزة (100 وات/220فولت ودرجة الحرارة 44	7/1/2/3/3
	0.00	0.00	977.00	0.00	0.00	22.00	عدد	وحدة اضاءة اسطوانية سقفية لاضاءة جوارب الصالة	4/5/3/3
	0.00	3974.40	828.00	0.00	4.80	16.00	عدد	وحدة اضاءة اسطوانية من النوع الذي يركب ظاهرا بلمبة وية لمبة ميتال هالايد 150 وات	6/5/3/3
	0.00	5273.40	517.00	0.00	10.20	34.00	عدد	كشاف نو لمبة هالوجين (500وات/220فولت ودرجة الحرارة 44	1/7/3/3
	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	4.00	عدد	كشاف نو لمبة ميتال هالايد (400وات/220 ودرجة حرارة 55	8/12/3/3
	0.00	276.00	460.00	0.00	0.60	2.00	عدد	وحدة انارة فلورية قفزة 8*1 وات	1/6/3/3
	0.00	276.00	230.00	0.00	1.20	4.00	عدد	مفتاح تشغيل وحدة تكيف طراز شيكاش ثنائي القطب سعة 30 امبير /220 فولت	1/14/3/3
	0.00	289.80	322.00	0.00	0.90	3.00	عدد	مفتاح تشغيل ثنائي القطب سعة 30 امبير /220 فولت مزود بلمبة بيان لسخان المياه الكهربائي	1/14/3/3
	0.00	3284.40	161.00	0.00	20.40	68.00	عدد	بريزة قفري للأرض المعدنية سعة 13 امبير /220 فولت	10/14/3/3
	0.00	15430.20						اجمالي الصفحه :	

اجمالي الصفحه :

(I) مدى مطابقة الأعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

مندوب المقاول

شركة بناء الجزيرة المقاولون
مشروع مجمع التوزيعات الخشبية
وادي الدواسر

وادی الدرب

المهندس المشرف

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد التومري

مذبح اذا قربت المية

م / فهد بن عابد المدعوع

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	ريال		في حدود البند	ريال				
	ريال	ريال		زيادة عن البند	ريال				
	0.00	0.00	2012.00	0.00	0.00	1.00	عدد	توريد وتركيب وتشغيل مفتاح فصل على الحمل سمك 100ملم وتركيب داخل غلاف مقفلة ومقفلة الزمونية والصالح وبدرج حذاء علية من النوع الذي يركب خارج المبنى ولذلك يكون وحدات التكيف الخارجيه	14/11/15/3/3
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	2.00	عدد	توريد وتركيب وتشغيل مفتاح فصل على الحمل سمك 150ملم ومركب داخل غلاف مقفلة ومقفلة الزمونية والظرية والظار بدرجة حماية علية ومن النوع الذي يركب خارج المبنى ولذلك يكون وحدات التكيف الخارجيه	15/11/15/3/3
	0.00	2484.00	2070.00	0.00	1.20	2.00	عدد	لوحة توزيع فرعية سمك 100ملم	6/18/3/3
	0.00	0.00	4025.00	0.00	0.00	1.00	عدد	لوحة توزيع فرعية تركب علية تركب بالخط سعة (125*3) المبنى	7/18/3/3
	0.00	5520.00	9200.00	0.00	0.60	1.00	عدد	لوحة توزيع عذومية سمك 400*3ملم	2/11/19/3/3
	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	45.00	م.م	كل ثرموبلاستيك (xlpe/pvc) مقاس (35*4) مم	2/4/23/3/3
	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	120.00	م.م	كل ثرموبلاستيك (xlpe/pvc) مقاس (50*4) مم	3/4/23/3/3
	0.00	8004.00					اجمالي الصفحه :		

المهندس المشرف
محمد بن حمد النوسري

مدير إدارة شئون المباني
عبد الله بن عبد المرحوم

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)
مناقص المقاول

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويرة التعليمية
وادي النواصر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية :
اجملي قيمة العملية :
تاريخ الزيارة : 1442/08/24 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفئة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	5.00	عدد	جهاز هاتف عادي بنون شائبة	2/2/14/4
	0.00	289.80	322.00	0.00	0.90	6.00	عدد	مخرج هاتف بلاستيك ثلاثي الأطراف مع تركيب كيبول نو أربعة أطراف مقننر مقاس 0.6 مم	3/1/14/4
	0.00	0.00	4600.00	0.00	0.00	1.00	عدد	مكرر صوت قفزة 120 وات	7/1/12/4
	0.00	0.00	1150.00	0.00	0.00	10.00	عدد	سماعة قفزة 15 وات للقاء	7/1/12/4
	0.00	805.00	805.00	0.00	1.00	2.00	عدد	عود صوتي 24 وات المظلة	6/1/12/4
	0.00	0.00	2530.00	0.00	0.00	1.00	عدد	لاقط صوتي لاسلكي مع ملحقة	6/1/12/4
	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	1.00	عدد	لاقط صوت مكثفي مع كيبول طوله 5 متر	4/3/12/4
	0.00	86.40	288.00	0.00	0.30	3.00	عدد	مخرج ومداخل لاقط صوت مع الكوابل من الجهاز للمخرج	4/3/12/4
	0.00	1966.50	345.00	0.00	5.70	19.00	عدد	مكثف دخل	3/1/15/4
	0.00	103.50	345.00	0.00	0.30	1.00	عدد	مكثف حراري ضوئي	4/1/15/4
	0.00	3251.20						اجمالي الصفحه :	

(1) مدى مطابقة الاعمال للشروط والمواصفات : (مطابقة)

ممنوب المقاول

المهندس المشرف

م / محمد بن حمد النوسري

مدير إدارة شئون المباني

م / فهد بن علي العديري

شركة بناء الجزيرة
مشروع مجمع التوعية التعليمية
وادي النواصر

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
اجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
تاريخ الزيارة : 1442/08/24 هـ

مشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

صفحة رقم (44)

ملاحظات	مستحقات المقاول		القيمة	المنفذ بالطبيعية		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		ريال	في حدود البند				
	ريال	ريال							
	0.00	609.50	6095.00	0.00	0.10	1.00	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) باردا/حار قدرة تبريد 300000 و.ج.ب/ساعة) من النوع الكسيت	2/3/2/5
	26000.00	4000.00	4000.00	6.50	1.00	1.00	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) باردا/حار قدرة تبريد 180000 و.ج.ب/ساعة) من النوع الجداري	2/3/2/5
	270500.00	10000.00	5000.00	54.10	2.00	2.00	عدد	مكيف هواء طراز منفصل (split) باردا/حار قدرة تبريد 240000 و.ج.ب/ساعة) من النوع الجداري	2/3/2/5
	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	1.00	عدد	وحدة تكييف مركزية من النوع المدمج (UNIT) (BACKAGE) ذو قدرة 12.5 طن ومعدل تصريف الهواء 5400 قدم 3/دقيقة وسخان كهربائي للتدفئة 30 كيلو وات بكفاءة لوازنها وملحقها	2/2/2/5
	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	2.00	عدد	وحدة تكييف مركزية من النوع المدمج	2/2/2/5
	0.00	180.00	600.00	0.00	0.30	1.00	عدد	مروحة طرد تركب بالشمسك او الحائط (200 قدم 3/دقيقة)	1/1/3/4/5
	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	1.00	عدد	مروحة طرد مركزية (300 قدم 3/دقيقة)	1/1/3/4/5
	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	1.00	عدد	مروحة طرد مركزية (400 قدم 3/دقيقة)	1/1/3/4/5
	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1.00	عدد	مروحة طرد مركزية (714 قدم 3/دقيقة)	2/2/3/4/5
	296500.00	14789.50					اجمالي الصفحه :		


(1) مدى مطابقة الاعمال للبروابط والمواصفات (انظر صفحة)

شركة بناء الجزيرة السورية
مشاريع البناء
مشاريع مجمع النويعة التعليمية للبنات
وادي الدواسر

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد النوسري

مدير إدارة شئون المباني
م / فهد بن خالد المدوع

تاريخ تسليم الموقع للمقاول : 1435/08/6 هـ
 مدة تنفيذ العملية : 90+240 يوم
 إجمالي قيمة العملية : 26883376.32 ريال
 تاريخ الزيادة : 1442/08/24 هـ



وزارة التعليم
 إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
 إدارة شئون المباني

مشروع : مجمع النووية التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جارى رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

صفحة رقم (46)

ملاحظات	مستحقات المقاول		الفترة	المنفذ بالطبيعة		كمية العقد	الوحدة	بيان الأعمال	رقم البند
	زيادة عن البند	في حدود البند		زيادة عن البند	في حدود البند				
البنود المستحقة									
	0.00	162000.00	270.00	0.00	600.00	960.00	عدد	وحدة إضاءة اسبوت لبيت دراسية قبة (26*1) ذات غنطشة بشفط المستمر	17/5/3/3
	0.00	1600.00	400.00	0.00	4.00	8.00	عدد	وحدة إضاءة اسطوانية جدارية قبة (70) ميلان هيلد من النوع المقوم للتهوية والرياح بدرجة حماية IP 64 ولصق بيشل جميع التثبيتات من مواسير وأسلاك ومقاطع وكافة ملابزم لتنشيط الوحدة (المقطع الرئيسي للمدرسة)	18/5/3/3
	0.00	56250.00	450.00	0.00	125.00	200.00	عدد	وحدة إضاءة فلوريسنت قبة (20*4) بنظام لوويل من النوع القاطن بالشفط المستمر درجة حماية (54) مقوم للتهوية والرياح ولصق بيشل جميع التثبيتات من مواسير وأسلاك ومقاطع وكافة ملابزم لتنشيط الوحدة (التحفات)	18/12/3/3
	0.00	10560.00	220.00	0.00	48.00	96	عدد	وحدة إضاءة فلوريسنت قبة (20*1) ذات جداري بيشل من الألياف الأبيض تركيب فوق الحريا ولصق بيشل جميع التثبيتات من مواسير وأسلاك ومقاطع وكافة ملابزم لتنشيط الوحدة	11/1/3/4
	0.00	4800.00	150.00	0.00	32.00	64	عدد	وحدة إضاءة جدارية عذرية بها لمبة قبة (100) ذات 220V فولت من النوع المقوم للتهوية والرياح بدرجة حماية IP 44 ولصق بيشل جميع التثبيتات من مواسير وأسلاك ومقاطع وكافة ملابزم لتنشيط الوحدة (الزارة السفلى)	7/1/2/3/3
	0.00	3920.00	1400	0.00	2.80	4.00	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 40 أمبير (الخطوات و مضخة المياه)	3/18/3/3
	0.00	11520.00	4800	0.00	2.40	4	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 100 أمبير بخلية عذرية	2/6/18/3/3
	0.00	16560.00	3450	0.00	4.80	8	عدد	لوحة توزيع فرعية سعة 200 أمبير	2/6/18/3/4
	0.00	5400.00	18000	0.00	0.30	1	عدد	لوحة توزيع 250 أمبير لمكببات الحصة الرئيسية	1/1/19/3/3
	0.00	8260.00	295	0.00	28.00	560	م.ط	كابل نحاسي مسلح (CUXLPE/PC/STA) مقاس (150*4-2) (تثبيت الدور الثاني - ألون) 1	7/5/2/3/3
	0.00	12600.00	3500	0.00	3.60	12	عدد	مكبث هواء طراز متفصل بارد إحدى قبة تبريد 12000 ل.ح.س/ ساعة من النوع الجداري بخلفه ملابزم من توصيلات وتثبيتات	
	0.00	299250.00	7500	0.00	39.90	133	عدد	مكبث هواء طراز متفصل (SPLIT) بارد إحدى قبة تبريد 30000 ل.ح.س/ ساعة من النوع الجداري بخلفه ملابزم من توصيلات وتثبيتات	2/3/2/6
	0.00	592720.00					إجمالي الصفحة :		

مستخلص جارى رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

إجمالي الصفحة :

مشروع مجمع النووية التعليمية للبنات
 وادي الدواسر / محافظة
 مدير المشروع / م. محمد بن عبد الله النورسي

المهندس المشرف
 م. محمد بن عبد الله النورسي

مدير الإدارة لشؤون المباني
 م. فهد بن عبد الله المدرع

مشروع : مجمع التويعمة التعليمي للبنات
المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

صفحة رقم (47)

ملاحظات	مستحقات المقاول		بيان الأعمال
	زيادة عن البند	في حدود البند	
	ريال	ريال	
	482337.90	4496974.50	صفحة رقم (1)
	42357.60	506900.00	صفحة رقم (2)
	14000.00	276000.00	صفحة رقم (3)
	795.00	95956.40	صفحة رقم (4)
	0.00	25820.00	صفحة رقم (5)
	338509.30	2319904.75	صفحة رقم (6)
	35876.00	1279561.00	صفحة رقم (7)
	142084.00	1434301.02	صفحة رقم (8)
	0.00	1586250.00	صفحة رقم (9)
	7250.00	103180.00	صفحة رقم (10)
	18000.00	114000.00	صفحة رقم (11)
	0.00	222670.00	صفحة رقم (12)
	0.00	43512.00	صفحة رقم (13)
	10340.00	135258.00	صفحة رقم (14)
	7242.00	110000.00	صفحة رقم (15)
	0.00	143520.00	صفحة رقم (16)
	157209.00	74163.00	صفحة رقم (17)
	1800.00	7515.00	صفحة رقم (18)
	101980.00	95336.00	صفحة رقم (19)
	52000.00	76840.00	صفحة رقم (20)
	0.00	281852.00	صفحة رقم (21)
	0.00	39740.00	صفحة رقم (22)
	1411780.80	13469253.67	اجمالي الصفحة

مستخلص جاري رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ
مستخلص جاري رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ
مستخلص جاري رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد التومري

المهندس المشرف
م / محمد بن حمد التومري

مستخلص جاري رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ
مستخلص جاري رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ
مستخلص جاري رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

مستخلص جاري رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ
مستخلص جاري رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ
مستخلص جاري رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

مشروع : مجمع التويعمة التعليمية للبنات

المقاول : شركة بناء الجزيرة للمقاولات

مستخلص جاري رقم (35) عن شهر شعبان لعام 1442 هـ

ملاحظات	مستحقات المقاول		بيان الأعمال
	زيادة عن البند	في حدود البند	
	ريال	ريال	صفحة رقم (23)
	0.00	61780.80	صفحة رقم (24)
	18660.80	12388.00	صفحة رقم (25)
	0.00	60504.00	صفحة رقم (26)
	0.00	140000.00	صفحة رقم (27)
	7920.00	13290.00	صفحة رقم (28)
	0.00	30150.00	صفحة رقم (29)
	27187.65	112790.48	صفحة رقم (30)
	1320.00	78879.80	صفحة رقم (31)
	0.00	15000.00	صفحة رقم (32)
	0.00	10953.00	صفحة رقم (33)
	0.00	3103.50	صفحة رقم (34)
	0.00	11790.35	صفحة رقم (35)
	0.00	9675.00	صفحة رقم (36)
	70774.30	242600.60	صفحة رقم (37)
	3191462.40	379446.20	صفحة رقم (38)
	20829.00	156514.00	صفحة رقم (39)
	29581.60	434623.40	صفحة رقم (40)
	0.00	5380.00	صفحة رقم (41)
	0.00	15430.20	صفحة رقم (42)
	0.00	8004.00	صفحة رقم (43)
	0.00	3251.20	صفحة رقم (44)
	296500.00	14789.50	
	3664235.75	1820344.03	اجمالي الصفحة

(1) مدى مطابقة الأعمال للبرنامج المرفق بالمواصفات للمقاولات

مدير المجمع التويعمة التعليمي
وادي النواصر

المهندس المشرف

م/ والي سيد

المهندس المشرف

م/ محمد بن محمد التومري

مدير المجمع التويعمة التعليمي

م/ محمد بن محمد التومري



